

Projektnummer: 1501

Bauzeitenplan
KET_Bauzeitenplan

					2020												2021												2022											
					1. Quart.			2. Q			3. Q			4. Q			1. Q			2. Q			3. Q			4. Q			1. Q			2. Q			3. Q			4. Q		
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	J	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt		
1	Überarbeitung Brandschutzkonzept	20at	Mo, 27.01.20	Fr, 21.02.20																																				
2	Einarbeitung Brandschutzkonzept	5at	Mo, 24.02.20	Fr, 28.02.20																																				
3	PCB Raumlufthmessung	15tt	Fr, 28.02.20	Fr, 13.03.20																																				
4	Ausschreibung Schulcontainer	10at	Do, 05.03.20	Mi, 18.03.20																																				
5	Elektro Entwurf + Kostenberechnung	15at	Mo, 23.03.20	Di, 14.04.20																																				
6	Bauantrag Schulcontainer	62at	Mi, 18.03.20	Fr, 19.06.20																																				
7	Ausführungsplanung LPH 5	51kt	Mo, 24.02.20	Di, 14.04.20																																				
8	Ausschreibung LPH 6	40at	Mo, 06.04.20	Fr, 05.06.20																																				
8.1	Abbrucharbeiten	10at	Mo, 06.04.20	Di, 21.04.20																																				
8.2	Rohbauarbeiten	5at	Mi, 15.04.20	Di, 21.04.20																																				
8.3	Trockenbauarbeiten	5at	Mi, 15.04.20	Di, 21.04.20																																				
8.4	Metallbauarbeiten	7at	Mi, 22.04.20	Do, 30.04.20																																				
8.5	Tischlerarbeiten	10at	Mo, 04.05.20	Fr, 15.05.20																																				
8.6	Trockenbauarbeiten	9at	Mo, 18.05.20	Fr, 29.05.20																																				
8.7	Malerarbeiten	5at	Mo, 25.05.20	Fr, 29.05.20																																				
8.8	Brandschutzvorhänge	4at	Di, 02.06.20	Fr, 05.06.20																																				
8.9	Dachabdichtungsarbeiten	4at	Di, 02.06.20	Fr, 05.06.20																																				
8.10	Baureinigungsarbeiten	4at	Di, 02.06.20	Fr, 05.06.20																																				
8.11	Elektroinstallation	19at	Mo, 06.04.20	Di, 05.05.20																																				
8.12	HLS	10at	Mo, 06.04.20	Di, 21.04.20																																				
9	Gemeinderatssitzung 15.06.2020	67at	Mi, 18.03.20	Fr, 26.06.20																																				
9.1	Veröffentlichung + Bearbeitung	35at	Mi, 18.03.20	Fr, 08.05.20																																				
9.2	Submission + Vergabevorschlag	14at	Mo, 11.05.20	Fr, 29.05.20																																				
9.3	Vorlaufzeit Gemeinderat	8at	Di, 02.06.20	Fr, 12.06.20																																				
9.4	Gemeinderatssitzung 15.06.2020	1at	Mo, 15.06.20	Mo, 15.06.20																																				
9.5	Vorlaufzeit AN	10at	Mo, 15.06.20	Fr, 26.06.20																																				
10	Gemeinderatssitzung 20.07.2020	69at	Di, 21.04.20	Do, 30.07.20																																				
10.1	Veröffentlichung + Bearbeitung	35at	Di, 21.04.20	Fr, 12.06.20																																				
10.2	Submission + Vergabevorschlag	15at	Mo, 15.06.20	Fr, 03.07.20																																				
10.3	Vorlaufzeit Gemeinderat	10at	Mo, 06.07.20	Fr, 17.07.20																																				
10.4	Gemeinderatssitzung 20.07.2020	1at	Mo, 20.07.20	Mo, 20.07.20																																				
10.5	Vorlaufzeit AN	9at	Mo, 20.07.20	Do, 30.07.20																																				

Bearbeiter:

STUDIO S F
Simon Fischer & Architekten GmbH
Melchiorstr. 2
D-68167 Mannheim
Tel. +49 621 18 19 27 10
e-Mail: mail@studiosf.de

Bearbeiter:

STUDIO S F
Simon Fischer & Architekten GmbH
Melchiorstr. 2
D-68167 Mannheim
Tel. +49 621 18 19 27 10
e-Mail: mail@studiosf.de

STUDIO S F
Simon Fischer & Architekten GmbH
Melchiorstr. 2
D-68167 Mannheim
Tel. +49 621 18 19 27 10
e-Mail: mail@studiosf.de

STUDIO S F
Simon Fischer & Architekten GmbH
Melchiorstr. 2
D-68167 Mannheim
Tel. +49 621 18 19 27 10
e-Mail: mail@studiosf.de

Projektnummer: 1501

Bauzeitenplan
KET_Bauzeitenplan

					2020												2021												2022															
					1. Quart.		2. Q			3. Q			4. Q			1. Q			2. Q			3. Q			4. Q			1. Q			2. Q			3. Q			4. Q							
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	J	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt						
134	Malerarbeiten	5at	Mo, 04.07.22	Fr, 08.07.22																																								
135	Endmontage Kellerräume	5at	Mo, 11.07.22	Fr, 15.07.22																																								
136	Wiedereinzug Lagerräume	9at	Mo, 18.07.22	Do, 28.07.22																																								
137	AULA TEIL 2																																											
138	Meltallbauarbeiten	79tt	Di, 24.05.22	Mi, 10.08.22																																								
139	Trockenbauarbeiten	21at	Mi, 27.07.22	Mi, 24.08.22																																								
140	Malerarbeiten	10at	Mo, 22.08.22	Fr, 02.09.22																																								
141	Dachabdichtungsarbeiten	5at	Mo, 05.09.22	Fr, 09.09.22																																								
142	LEHRER - / FACHTRAKT - EG (LEHRER)																																											
143	Rohinstallation Elektro	5at	Fr, 29.07.22	Do, 04.08.22																																								
144	Trockenbauarbeiten	10at	Mo, 01.08.22	Fr, 12.08.22																																								
145	Tischlerarbeiten	68tt	Mo, 13.06.22	Fr, 19.08.22																																								
146	Malerarbeiten	5at	Mo, 22.08.22	Fr, 26.08.22																																								
147	Baurenigungsarbeiten	5at	Mo, 29.08.22	Fr, 02.09.22																																								
148	Wiedereinzug Klassen EG	5at	Mo, 05.09.22	Fr, 09.09.22																																								
149	Sommerferien 2022	32at	Do, 28.07.22	Fr, 09.09.22																																								
150	Herbstferien 2022	4at	Mo, 31.10.22	Fr, 04.11.22																																								

Projektzeitrahmen von Mi, 01.01.20 bis Fr, 25.11.22
Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
Druckdatum: 20.04.2020 15:54
Filter:
Bearbeiter:

STUDIO S F
Simon Fischer & Architekten GmbH
Melchiorstr. 2
D-68167 Mannheim
Tel. +49 621 18 19 27 10
e-Mail: mail@studiosf.de

erstellt mit pro-plan 6 (6.0.0.48) Serien-Nr.: 2979 Lizenz für Studio S F, Mannheim