


Brandschutzsanierung
/ Umbau zur Gemeinschaftsschule
Gemeinschaftsschule Ketsch
KET 1501

20.04.2020

Bauabschnittsbildung

BAUABSCHNITT 1



ABBRUCH DECKEN SOMMER 2020

- Cluster 1 GG
- Aula
- Lager / Technik / Fahrradkeller



Abbrucharbeiten ■
Sanierung ■

BAUABSCHNITT 1



UMBAU + ABBRUCH
AB SOMMER 2020
BIS JAN '21

♦ Cluster 1

Abbrucharbeiten 
Sanierung 

BAUABSCHNITT 2



UMBAU + ABBRUCH
JAN '21 - MAI '21

• Cluster 2

Abbrucharbeiten
Sanierung

BAUABSCHNITT 3



UMBAU + ABBRUCH

MAI '21 - SEP '21

- Cluster 3
- PC-Räume / Fachtrakt
- Aula Teil-1
- Lehrer / Lehrküche / Fachtrakt



Abbrucharbeiten ■
Sanierung ■

BAUABSCHNITT 4



UMBAU + ABBRUCH
SEP '21 - JAN '22

- Cluster 4
- Lehrküche / Kiosk / Hausmeister



Abbrucharbeiten 
Sanierung 

BAUABSCHNITT 5



UMBAU + ABBRUCH
JAN '22 - JUN '22

- Cluster 5
- Lager / Technik / Fahrradkeller

Abbrucharbeiten 
Sanierung 

BAUABSCHNITT 5



UMBAU SOMMER
2022

- Lehrerbereich
- Aula Teil-2

Abbrucharbeiten ■

Sanierung ■