







































Projektnummer: 1501

Bauzeitenplan
KET_Bauzeitenplan

					2021										2022										
					1.	2. Quar				3. Quar			4. Quar			1. Quar			2. Quar			3. Quar			4. Quar
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Mr	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	
1	FACHTRAKT - GG - KELLER - Rechts	117kt	Mo, 22.03.21	Fr, 16.07.21	117kt																				
1.1	Trockenbauarbeiten UK	10at	Mo, 19.04.21	Fr, 30.04.21			10at																		
1.2	Rohinstallation Elektro / HLS	10at	Mo, 03.05.21	Mo, 17.05.21			10at																		
1.3	Trockenbauarbeiten	8at	Di, 18.05.21	Fr, 28.05.21			8at																		
1.4	Metallbauarbeiten	68tt	Mo, 22.03.21	Fr, 28.05.21	4at			4at																	
1.5	Malerarbeiten	4at	Mo, 31.05.21	Fr, 04.06.21				4at																	
1.6	Elektro Endmontage	20at	Mo, 07.06.21	Fr, 02.07.21				20at																	
1.7	Endmontage Kellerräume	4at	Mo, 05.07.21	Do, 08.07.21				4at																	
1.8	Wiedereinzug Lagerräume	5at	Mo, 12.07.21	Fr, 16.07.21				5at																	
2	BAUABSCHNITT 2 - CLUSTER 2	115kt	Mi, 28.04.21	Fr, 20.08.21	115kt																				
2.1	Ausräumen / Umzug Cluster 2	3at	Mi, 28.04.21	Fr, 30.04.21			3at																		
3	Osterferien 2021	4at	Di, 06.04.21	Fr, 09.04.21	4at																				
2.2	Abbrucharbeiten	9at	Mo, 03.05.21	Fr, 14.05.21			9at																		
2.3	Freimessung KMF	5at	Mo, 17.05.21	Fr, 21.05.21			5at																		
2.4	Abbrucharbeiten Elektro / HLS	4at	Di, 25.05.21	Fr, 28.05.21			4at																		
2.5	Rohinstallation Elektro / HLS	10at	Di, 25.05.21	Di, 08.06.21			10at																		
4	Pfingstferien 2021	8at	Di, 25.05.21	Fr, 04.06.21			8at																		
2.6	Trockenbauarbeiten	20at	Mi, 09.06.21	Di, 06.07.21			20at																		
2.7	Malerarbeiten	15at	Mo, 21.06.21	Fr, 09.07.21			15at																		
2.8	Elektro Endmontage	25at	Mo, 12.07.21	Fr, 13.08.21			25at																		
2.9	Tischler Provisorium + Aufmass	2at	Mo, 03.05.21	Di, 04.05.21			2at																		
2.10	Metallbauarbeiten	5at	Mo, 28.06.21	Fr, 02.07.21			5at																		
2.11	Tischler Türen Lieferzeit	62at	Mo, 03.05.21	Fr, 30.07.21			62at																		
2.12	Tischler Türen	5at	Mo, 02.08.21	Fr, 06.08.21			5at																		
2.13	Restarbeiten Cluster 2	3at	Mo, 09.08.21	Mi, 11.08.21			3at																		
2.14	Baurenigungsarbeiten Cluster 2	3at	Mo, 16.08.21	Mi, 18.08.21			3at																		
2.15	Wiedereinzug Klassen Cluster 2	2at	Do, 19.08.21	Fr, 20.08.21			2at																		
5	Sommerferien 2021	32at	Fr, 30.07.21	Mo, 13.09.21	32at																				
6	AULA (taktweise)	145kt	Mo, 03.05.21	Fr, 24.09.21	145kt																				
6.1	Trockenbau / Promatierung Türen	9at	Mo, 03.05.21	Fr, 14.05.21			9at																		
6.2	Rohbauarbeiten RWA	9at	Mo, 17.05.21	Fr, 28.05.21			9at																		
6.3	UK Trockenbauarbeiten	36at	Fr, 28.05.21	Mo, 19.07.21			36at																		
6.4	Elektroarbeiten Rohmontage	26at	Mo, 14.06.21	Mo, 19.07.21			26at																		
6.5	Dachabdichtungsarbeiten Einbau RWA	10at	Mo, 19.07.21	Fr, 30.07.21			10at																		
6.6	Trockenbauarbeiten	21at	Mo, 02.08.21	Mo, 30.08.21			21at																		
6.7	Meltallbauarbeiten RS-Türen	106tt	Mo, 17.05.21	Mo, 30.08.21			4at					11at													

Projektnummer: 1501

Bauzeitenplan
KET_Bauzeitenplan

					2021										2022										
					1.	2. Quar			3. Quar			4. Quar			1. Quar			2. Quar			3. Quar			4. Quar	
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Mr	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	
6.8	Malerarbeiten / Rohbauarbeiten	9at	Di, 17.08.21	Fr, 27.08.21							 9at														
6.9	Elektroarbeiten Rohmontage	13at	Mi, 01.09.21	Fr, 17.09.21							 13at														
6.10	Baureinigungsarbeiten	5at	Mo, 20.09.21	Fr, 24.09.21							 5at														
7	LEHRER - / FACHTRAKT - EG - (HLSE OG-GG) R.	95kt	Di, 01.06.21	Fr, 03.09.21				 95kt																	
7.1	Abbrucharbeiten	13at	Di, 01.06.21	Fr, 18.06.21				 13at																	
7.2	Freimessung KMF	5at	Mo, 21.06.21	Fr, 25.06.21				 5at																	
7.3	Rohinstallation HLS	10at	Mo, 28.06.21	Fr, 09.07.21				 10at																	
7.4	Trockenbauarbeiten	15at	Mo, 12.07.21	Fr, 30.07.21				 15at																	
7.5	Malerarbeiten	10at	Mo, 02.08.21	Fr, 13.08.21				 10at																	
7.6	Elektro Endmontage	10at	Mo, 16.08.21	Fr, 27.08.21				 10at																	
7.7	Tischlerarbeiten	67tt	Di, 08.06.21	Fr, 13.08.21				 4at			 5at														
7.8	Metallbauarbeiten	67tt	Di, 08.06.21	Fr, 13.08.21				 4at			 5at														
7.9	Trockenbau / Tür - nacharbeiten	5at	Mo, 16.08.21	Fr, 20.08.21						 5at															
7.10	Wiedereinzug EG	5at	Mo, 30.08.21	Fr, 03.09.21						 5at															
8	BAUABSCHNITT 3 - CLUSTER 3	110kt	Mo, 16.08.21	Fr, 03.12.21						 110kt															
8.1	Ausräumen / Umzug Cluster	5at	Mo, 16.08.21	Fr, 20.08.21						 5at															
8.2	Tischler Provisorium + Aufmass	2at	Mo, 23.08.21	Di, 24.08.21						 2at															
8.3	Abbrucharbeiten	10at	Mo, 23.08.21	Fr, 03.09.21						 10at															
8.4	Freimessung KMF	5at	Mo, 06.09.21	Fr, 10.09.21						 5at															
8.5	Abbrucharbeiten Elektro / HLS	5at	Mo, 13.09.21	Fr, 17.09.21						 5at															
8.6	Rohinstallation Elektro / HLS	15at	Mo, 13.09.21	Fr, 01.10.21						 15at															
8.7	Trockenbauarbeiten	20at	Mo, 04.10.21	Fr, 29.10.21						 20at															
8.8	Malerarbeiten	9at	Mo, 25.10.21	Fr, 05.11.21						 9at															
8.9	Elektro Endmontage	20at	Di, 02.11.21	Mo, 29.11.21						 20at															
8.10	Tischler Türen Lieferzeit	62at	Mo, 23.08.21	Mi, 17.11.21						 62at															
8.11	Tischler Türen	5at	Mo, 15.11.21	Fr, 19.11.21						 5at															
8.12	Metallbauarbeiten	68tt	Mo, 13.09.21	Fr, 19.11.21						 5at			 5at												
8.13	Restarbeiten Cluster	5at	Mo, 22.11.21	Fr, 26.11.21									 5at												
9	Herbstferien 2021	4at	Di, 02.11.21	Fr, 05.11.21						 4at															
8.14	Baurenigungsarbeiten	3at	Mo, 29.11.21	Mi, 01.12.21										 3at											
8.15	Wiedereinzug Klassen Cluster	3at	Mi, 01.12.21	Fr, 03.12.21										 3at											
10	BAUABSCHNITT 4 - CLUSTER 4	124kt	Mo, 06.12.21	Fr, 08.04.22										 124kt											
10.1	Ausräumen / Umzug Cluster	5at	Mo, 06.12.21	Fr, 10.12.21										 5at											
10.2	Tischler Provisorium + Aufmass	2at	Mo, 13.12.21	Di, 14.12.21										 2at											
10.3	Abbrucharbeiten	10at	Mo, 13.12.21	Fr, 24.12.21										 10at											

Projektnummer: 1501

Bauzeitenplan
KET_Bauzeitenplan

					2021												2022											
					1. 2. Quar				3. Quar			4. Quar					1. Quar			2. Quar			3. Quar			4. Quar		
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Mr	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt				
10.4	Freimessung KMF	9at	Mo, 27.12.21	Fr, 07.01.22																								
10.5	Abbrucharbeiten Elektro / HLS	5at	Mo, 10.01.22	Fr, 14.01.22																								
11	Weihnachtsferien 2021	11at	Do, 23.12.21	Fr, 07.01.22																								
10.6	Rohinstallation Elektro / HLS	10at	Mo, 17.01.22	Fr, 28.01.22																								
10.7	Trockenbauarbeiten	19at	Di, 01.02.22	Fr, 25.02.22																								
10.8	Elektro Endmontage	20at	Di, 01.03.22	Mo, 28.03.22																								
10.9	Tischlerarbeiten	96tt	Mo, 20.12.21	Fr, 25.03.22																								
10.10	Metallbauarbeiten	96tt	Mo, 20.12.21	Fr, 25.03.22																								
10.11	Malerarbeiten	10at	Mo, 21.02.22	Fr, 04.03.22																								
10.12	Endmontage Cluster	5at	Mo, 28.03.22	Fr, 01.04.22																								
10.13	Baureinigungsarbeiten	3at	Mo, 04.04.22	Mi, 06.04.22																								
10.14	Wiedereinzug Klassen Cluster	3at	Mi, 06.04.22	Fr, 08.04.22																								
12	FACHTRAKT - EG - OG - GG - Links	182kt	Di, 01.03.22	Mo, 29.08.22																								
12.1	Abbrucharbeiten	13at	Di, 01.03.22	Do, 17.03.22																								
12.2	Freimessung KMF	5at	Di, 22.03.22	Mo, 28.03.22																								
12.3	Rohbauarbeiten	9at	Di, 29.03.22	Fr, 08.04.22																								
12.4	Rohinstallation HLS + E	20at	Di, 05.04.22	Mi, 04.05.22																								
12.5	Trockenbauarbeiten	25at	Fr, 29.04.22	Fr, 03.06.22																								
12.6	Malerarbeiten	10at	Mo, 30.05.22	Mo, 13.06.22																								
12.7	Elektro Endmontage EG / OG	29at	Di, 07.06.22	Mo, 18.07.22																								
12.8	Elektro Endmontage KG	29at	Mo, 18.07.22	Do, 25.08.22																								
12.9	Tischlerarbeiten	112tt	Di, 01.03.22	Mo, 20.06.22																								
12.10	Metallbauarbeiten	71tt	Mo, 02.05.22	Mo, 11.07.22																								
12.11	Rauchschtzvorhänge	10at	Mo, 20.06.22	Fr, 01.07.22																								
12.12	Trockenbau / Tür - nacharbeiten + Flur Decke	14at	Mo, 18.07.22	Do, 04.08.22																								
12.13	Wiedereinzug	5at	Di, 23.08.22	Mo, 29.08.22																								
13	BAUABSCHNITT 5 - CLUSTER 5	124kt	Mo, 11.04.22	Fr, 12.08.22																								
13.1	Ausräumen / Umzug Cluster	5at	Mo, 11.04.22	Di, 19.04.22																								
14	Osterferien 2022	5at	Do, 14.04.22	Fr, 22.04.22																								
13.2	Abbrucharbeiten	10at	Di, 19.04.22	Mo, 02.05.22																								
13.3	Freimessung KMF	5at	Mo, 02.05.22	Fr, 06.05.22																								
13.4	Abbrucharbeiten Elektro / HLS	5at	Mo, 09.05.22	Fr, 13.05.22																								
13.5	Rohinstallation Elektro / HLS	14at	Mo, 09.05.22	Fr, 27.05.22																								
15	Pfingstferien 2022	8at	Di, 07.06.22	Fr, 17.06.22																								
13.6	Trockenbauarbeiten	20at	Mo, 30.05.22	Di, 28.06.22																								
13.7	Elektro Endmontage	17at	Mo, 04.07.22	Di, 26.07.22																								

Projektzeitrahmen von Mo, 11.01.21 bis Fr, 25.11.22
Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
Druckdatum: 15.04.2021 22:44
Filter:
Bearbeiter:

Studio S F
Simon Fischer & Architekten GmbH
Melchiorstr. 2
D-68167 Mannheim
Tel. +49 621 18 19 27 10
e-Mail: mail@studiosf.de

Projektnummer: 1501

Bauzeitenplan
KET_Bauzeitenplan

					2021										2022									
					1.	2. Quar			3. Quar			4. Quar			1. Quar			2. Quar			3. Quar			4. Quar
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Mr	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
13.8	Tischlerarbeiten	66tt	Mo, 09.05.22	Mi, 13.07.22															5at		5at			
13.9	Metallbauarbeiten	72tt	Mo, 09.05.22	Di, 19.07.22															5at		9at			
13.10	Malerarbeiten	10at	Mo, 27.06.22	Fr, 08.07.22																	10at			
13.11	Endmontage Cluster	5at	Mo, 01.08.22	Fr, 05.08.22																		5at		
13.12	Baurenigungsarbeiten	3at	Mo, 08.08.22	Mi, 10.08.22																		3at		
13.13	Wiedereinzug Klassen Cluster	2at	Do, 11.08.22	Fr, 12.08.22																		2at		
16	BAUABSCHNITT 6 - Kriechkeller	81kt	Mo, 01.08.22	Do, 20.10.22																				81kt
16.1	Abbrucharbeiten Elektro / HLS	5at	Mo, 01.08.22	Fr, 05.08.22																		5at		
16.2	Rohinstallation Elektro / HLS	15at	Mo, 08.08.22	Fr, 26.08.22																			15at	
16.3	Elektro Endmontage	38at	Mo, 29.08.22	Do, 20.10.22																				38at
17	Restarbeiten + Abnahmen	54at	Mo, 15.08.22	Fr, 28.10.22																				
18	Herbstferien 2022	4at	Mo, 31.10.22	Fr, 04.11.22																				

Projektzeitrahmen von Mo, 11.01.21 bis Fr, 25.11.22
Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
Druckdatum: 15.04.2021 22:44
Filter:
Bearbeiter:

Studio S F
Simon Fischer & Architekten GmbH
Melchiorstr. 2
D-68167 Mannheim
Tel. +49 621 18 19 27 10
e-Mail: mail@studiosf.de

erstellt mit pro-plan 6 (6.0.0.48) Serien Nr.: 2979 Lizenz für Studio S F, Mannheim