


Brandschutzsanierung
/ Umbau zur Gemeinschaftsschule
Gemeinschaftsschule Ketsch
KET 1501

15.04.2021

Bauabschnittsbildung

BAUABSCHNITT 1



ABBRUCH DECKEN
SOMMER 2020

- Cluster 1 GG
- Aula
- Lager / Technik / Fahrradkeller

Abbrucharbeiten
Sanierung

BAUABSCHNITT 1



UMBAU + ABBRUCH
BIS APRIL '21

• Cluster 1

Abbrucharbeiten
Sanierung

BAUABSCHNITT 2




UMBAU + ABBRUCH
Mai '21 - AUG. '21

- Cluster 2
- Lager / E-Technik / Fahrradkeller
- Aula Teil 1
- Lehrer / Fachtrakt (Juni - August)

JUN - AUG - LEHRER

Abbrucharbeiten
Sanierung

BAUABSCHNITT 3



UMBAU + ABBRUCH
AUG '21 - DEZ '21

- Aula Teil-2
- Cluster 3 (Aug - Dez)

JUN - AUG - LEHRER

Abbrucharbeiten
Sanierung

BAUABSCHNITT 4



UMBAU + ABBRUCH
DEZ '21 - APR '22

• Cluster 4

Abbrucharbeiten
Sanierung

BAUABSCHNITT 5



UMBAU + ABBRUCH
März '22 - AUG '22

- Cluster 5
- Kriechkeller
- Lager / Technik
- Lehrküche / Kiosk / Hausmeister
- PC - Räume

Abbrucharbeiten
Sanierung