

					2019												2020												2021												2022												2023																							
					1. Quart.				2.				3.				4.				1.				2.				3.				4.				1.				2.				3.				4.				1.				2.				3.															
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez																								
1	Voruntersuchungen / Bestandserfassung	334at	Do, 07.06.18	Mi, 02.10.19	Voruntersuchungen / Bestandserfassung																																																																							
2	Ausführungsplanung 1.Paket	343at	Mo, 03.09.18	Fr, 17.01.20	Ausführungsplanung 1.Paket																																																																							
3	Erstellung LVs 1. Paket	180at	Mo, 29.04.19	Fr, 17.01.20	Erstellung LVs 1. Paket																																																																							
4	Ausschreibungspaket 1 (14 WO)	65at	Do, 16.01.20	Fr, 17.04.20	Ausschreibungspaket 1 (14 WO)																																																																							
4.1	Veröffentlichung	1at	Do, 16.01.20	Do, 16.01.20	Do, 16.01.20												◆ Veröffentlichung																																																											
4.2	Laufzeit LVs (5 Wochen)	25at	Mo, 20.01.20	Fr, 21.02.20	Mo, 20.01.20												■ Laufzeit LVs (5 Wochen)																																																											
4.3	Angebotsprüfung (4 Wochen)	20at	Mo, 24.02.20	Fr, 20.03.20	Mo, 24.02.20												■ Angebotsprüfung (4 Wochen)																																																											
4.4	Vergabe (4 Wochen)	18at	Mo, 23.03.20	Fr, 17.04.20	Mo, 23.03.20												■ Vergabe (4 Wochen)																																																											
5	Technische Klärung / Vorlauf Abbruch	101at	Mo, 20.04.20	Fr, 11.09.20	Mo, 20.04.20												Technische Klärung / Vorlauf Abbruch																																																											
6	Beginn 1.BA	1at	Mo, 14.09.20	Mo, 14.09.20													Mo, 14.09.20												◆ Beginn 1.BA																																															
7	Bauzeit 1.BA	395at	Mo, 14.09.20	Fr, 01.04.22													Mo, 14.09.20												Bauzeit 1.BA																																															
8	Sanierung Decken 1.BA	251at	Mo, 23.11.20	Fr, 19.11.21													Mo, 23.11.20												Sanierung Decken 1.BA																																															
9	Beginn 2.BA	1at	Mo, 13.09.21	Mo, 13.09.21																									Mo, 13.09.21												◆ Beginn 2.BA																																			
10	Bauzeit 2.BA	394at	Mo, 13.09.21	Fr, 31.03.23																									Mo, 13.09.21												Bauzeit 2.BA																																			
11	Sanierung Decken 2.BA	252at	Mo, 22.11.21	Fr, 18.11.22																									Mo, 22.11.21												Sanierung Decken 2.BA																																			
Projektzeitrahmen von Fr, 01.06.18 bis Di, 31.10.23					<div><div></div> Feiertag</div> <div><div></div> Infotag</div> <div><div></div> Schulferien</div>																																				Lohr Architekten Auer Straße 1 D-76227 Karlsruhe Tel. +49 721 35 48 030 Fax +49 721 35 48 0329 e-Mail: info@lohr-architekten.de																																			
Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)																																																																												
Druckdatum: 15.04.2019 12:01																																																																												
Filter:																																																																												
Bearbeiter: workstation1																																																																												